

## 工 程 核 查 表

工程名称: 深圳工商物价大厦

详细地址: 深圳市福田区农科中心300号

省 / 国家: 广东省/中国

建筑师名称: 中国市政工程东北设计研究院

地址: 深圳市南山区

省 / 国家: 广东省/中国

幕墙厂商/密封胶施工者: 深圳ABC幕墙装饰工程有限公司

地址: 深圳市八卦岭工业区10号

省 / 国家: 广东省/中国

代理商名称: 广东省江门市快事达胶粘实业有限公司

地址: 江门市滘北横坑工业区987号

省 / 国家: 广东/中国

包括的图纸有:

- |    |     |
|----|-----|
| 1. | 6.  |
| 2. | 7.  |
| 3. | 8.  |
| 4. | 9.  |
| 5. | 10. |

幕墙厂商工程经理: 张成汇

代理商工程负责人: 吴树容

道康宁工程负责人: 郑瑞芝

日期: 2004 / 3 / 3

# 工 程 核 查 表

工程名称:           深圳市工商物价大厦          

1. 楼层:           27层           幕墙面积:           8460m<sup>2</sup>          

2. 最大风载:           4.4           KPa

3. 最大结构性装配板片:  
最大短边板片尺寸           1200           mm x           2100           mm

4. 板片有无自重?           有            
如果有, 请注明尺寸           1200           mm x           2100           mm

重量           86           kg

(如果有一个以上的风载或板片尺寸将用于结构性运算, 请附上详细的说明)

5. 结构性接口为:           四边            
(删除不应用者)

6. 结构密封胶用于:           在工地            
(删除不应用者)

7. 耐候防水密封胶用于:           在工地            
(删除不应用者)

8. 工厂装配框架的数量:           4100 块          

9. 预估密封胶在本工程中的总用量:

<b>1000</b>	<b>条 道康宁 995/SJ268</b>
<b>2</b>	<b>组 道康宁 993/SJ668</b>
<b>10000</b>	<b>条 道康宁<sup>®</sup> 791/991/SJ168</b>

10. 预计密封胶施工日期:           2005           /           6           /           11          

预计完工日期:           2005           /           12           /           30

## 测 试 申 请 表

工程名称: 深圳市工商物价大厦

省 / 国家: 广东/中国

幕墙厂商 /  
密封胶施工者: 深圳ABC幕墙装饰工程有限公司

幕墙厂商工程经理: 张成汇

代理商: 广东省江门市快事达胶粘实业有限公司

代理商工程负责人: 吴树容

道康宁工程负责人: 郑瑞芝

日期: 2003 / 12 / 26

请确定所有的样品都完整地并清楚地标明出完整的厂家, 完整的样品描述和测试面 (如正面、喷涂面、侧边、背面)

样 品	清 洁 剂	密 封 胶	***S/NS
1. 中国南玻集团股份有限公司之中空玻璃 8mm CEF16-50S Low-E 镀膜玻璃 + 9mm AS + 8mm 白玻 测试面: 白玻面及侧边	请建议	DC995 DC993 DC791	S S NS
2. 广东兴发铝型材有限公司之 阳极氧化铝型材 测试面: 阳极氧化面	请建议	DC995 DC993 DC791	S S NS
3. 深圳招发金属幕墙有限公司之板 PPG UCT9002银灰色氟碳喷涂铝 测试面: 氟碳喷涂面	请建议	DC791	NS
3. 广东高士达幕墙材料有限公司之GT4000双面贴 规格: 6×10		DC995 DC993	S S
4. 成都八一装饰材料厂之Φ18泡沫棒		DC791	NS

\*\*\* S / NS = 结构性 / 非结构性

---